



INFORME DE RESULTADOS DE GESTION DE RECURSOS ESPECIFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 164 Ley N° 5554/2016

Ejercicio Fiscal:		2016															
Cuatrimestre:		7er. Cuatrimestre															
Departamento:																	
Municipalidad:		de Asunción															
Eje Estratégico Vinculados:																	
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de Base			Metas	Avance	%	Medios de Verificación (*)	Observación
			Tipo de Presa	FF	OE	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida					
FONACIDE	Equipamiento en las Instituciones Publicas	1.740 pupitres entregados en el año / 1.740 pupitres planificadas en el año 2016	3	30	3	530	252.300.000	252.300.000	100	1.740 Pupitres, según planificación municipal 2016	1.740	Pupitres	1.740	1.740	100		
		1.870 sillas entregadas en el año / 1.870 sillas planificadas en el año 2016	3	30	3	530	177.650.000	177.650.000	100	1.870 sillas según planificación municipal 2016	1.870	Sillas	1.870	1.870	100		
		0 Mobiliarios entregados en el año / 486 planificadas en el año 2016	3	30	3	530	380.185.000	0	0	486 Mobiliarios para 3 Instituciones Educativas según planificación municipal 2016	486	Mobiliario	486	0	0		En proceso de elaboración del PBC
		0 mobiliario entregadas en el año / 397 mobiliario planificadas en el año 2016	3	30	3	530	310.515.000	0	0	397 Mobiliario para 3 Instituciones según planificación municipal 2016	397	Mobiliario	397	0	0		Proyecto en estudio, sujeto a modificación

Mariela Vallejos
JEFA
Departamento de Presupuesto



Mag. Oscar A. Ortiz
Director
Dirección de Hacienda

Lic. Braulio Ferreira
Director General
de Administración y Finanzas



Maria Ferreira
Intendente Municipal

0000015

INFORME DE RESULTADOS DE GESTION DE RECURSOS ESPECIFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 164 Ley N° 5554/2016

Ejercicio Fiscal:	2016														
Cuatrimestre:	3er. Cuatrimestre														
Departamentos:															
Municipalidad:	de Asunción														
Eje Estratégico Vinculados:															
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de Base			Medios de Verificación (*)	Observación	
			Tipo de Prosa	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida			Metas

FONACIDE	Pytos. De Infraestructuras a ser Adjudicadas	0 Sanitarios a ser reparados en el año / 16 planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	48.000.000	0	0	Reparación de 16 sanitarios en 2 locales escolares	16	Sanitarios	16	0	0	
		0 Obras complementarias a ser construidas / 1 Otra complementaria planificada para el año 2.016	3	30	3	520	1.630.025.293	0	0	Construcción de Obras de Infraestructura (Canal de desague, caminos, rampas, obras exteriores en general)	1	Obra	1	0	0	Obras Complementarias: canal de desague, caminos, rampas, obras exteriores en general
	Pytos. De Infraestructura en proceso de Elaboración	0 Aulas nuevas proyectadas en el año / 47 Aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	4.371.000.000	0	0	Construcción de 47 aulas en 11 locales escolares	47	Aulas	47	0	0	
		0 Aulas a ser reparadas proyectadas en el año / 203 Aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	2.639.000.000	0	0	Reparación de 203 aulas en 11 locales escolares	203	Aula	203	0	0	Total de Aulas a ser atendidas: 250
		0 Sanitarios nuevos a ser proyectados en el año / 81 planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	1.134.000.000	0	0	Construcción de 81 sanitarios en 11 locales escolares	81	Sanitarios	81	0	0	Total de sanitarios a ser atendidos: 193
		0 Sanitarios a ser reparados proyectados en el año / 112 planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	336.000.000	0	0	Reparación de 112 sanitarios en 11 locales escolares	112	Sanitarios	112	0	0	
		0 Comedores a ser proyectados en el año / 9 comedores planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	1.080.000.000	0	0	Construcción de 9 comedores en 11 locales escolares	9	Comedor	9	0	0	
		0 Polideportivos a ser proyectados en el año / 11 planificado en el año 2.016	3	30	3	520	585.000.000	0	0	Construcción de 1 Polideportivo 11 locales escolares	11	Polideportivo	11	0	0	La meta se ha modificado teniendo en cuenta que se a realizado un polideportivo en cada escuela, por ende se ha replanteado la meta
	0 Obras Complementarias a ser proyectadas / 1 Otra complementaria planificada para el año 2.016	3	30	3	520	693.133.045	0	0	Construcción de Obras de Infraestructura (Canal de desague, caminos, rampas, obras exteriores en general)	1	Obra	1	0	0	Obras Complementarias: canal de desague, caminos, rampas, obras exteriores en general	
	Deudas Pendientes de Pago	3 Certif. Fondo de Difusión en el año 2.016 / 3 Certif. Fondo de Difusión por construcciones, según Presupuesto 2.016	3	30	3	980	170.898.343	170.898.343	100	3 Certif. de Fondo de Difusión según planificación Municipal 2016	3	Deudas	3	3	100	Obligaciones Pendientes de Pago - Certificados Fondo de Difusión
		28 deudas en el año 2.016 / 28 Deudas Pendientes de Pago por construcciones, según Presupuesto 2.016	3	30	3	980	280.836.539	280.836.539	100	28 Retención Causal según planificación Municipal 2016	28	Deudas	28	28	100	Devolución a Contratistas

Lic. Mariela Vallejos
JEFA
Departamento de Presupuesto



Abog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas



Mario Ferreira
Intendente Municipal



INFORME DE RESULTADOS DE GESTION DE RECURSOS ESPECIFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 164 Ley N° 5554/2016

Ejercicio Fiscal:		2.016														
Cuatrimestre:		Ser. Cuatrimestre														
Departamento:		de Asunción														
Municipalidad:		de Asunción														
Eje Estratégico Vinculados:																
Recursos de Rentas y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Códigos				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de Base				Medios de Verificación (*)	Observación	
			Tipo de Presa	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Metas			Avance
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar de 2.583 alumnos que recibirán almuerzo escolar planificados para el año 2.016	2	30	3	848	14.645.377.122	0	0	2583 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, en el año 2.016	2.583	Alumnos	2.583	0	0	Actualmente en la Junta Municipal para aprobación del PBC
	Pytos. de Infraestructura en Ejecución	19 aulas construidas en el año de 19 aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	1.767.000.000	1.767.000.000	100	Construcción de 19 aulas en 4 locales escolares	19	Aulas	19	19	100	Certificado de Recepción de Obra, Contrato, factura legal La meta se ha modificado teniendo en cuenta que se a realizado un polideportivo en cada escuela, por ende se ha replanteado la meta Obras Complementarias: canal de desagüe, caminos, rampas, obras exteriores en general. Estas Obras complementarias tienen un avance de 0,58 %
		35 aulas reparadas en el año de 39 aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	507.000.000	455.000.000	90	Construcción de 39 aulas en 4 locales escolares	39	Aulas	39	35	90	
		32 sanitarios construidos en el año de 32 planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	448.000.000	448.000.000	100	Construcción de 32 sanitarios en 4 locales escolares	32	Sanitarios	32	32	100	
		22 sanitarios reparados en el año de 25 planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	75.000.000	66.000.000	88	Construcción de 25 sanitarios en 4 Locales escolares	25	Sanitarios	25	22	88	
		3 Comedor construido en el año de 3 comedores planificados para el año 2.016	3	30	3	520	360.000.000	360.000.000	100	Construcción de 3 comedores en 4 Locales escolares	3	Comedor	3	3	100	
		4 polideportivos construidos en el año de 4 planificado para el año 2.016	3	30	3	520	585.000.000	585.000.000	100	Construcción de 1 Polideportivo en 4 Locales Escolares	4	Polideportivo	4	4	100	
		1 avance de Obras complementarias de 1 Obra complementaria planificado para el año 2.016	3	30	3	520	1.569.438.377	1.549.835.299	99	Construcción de Obras de Infraestructura (Canal de desagüe, caminos, rampas, obras exteriores en general)	1	Obra	1	1	99	
	0 Obras construidas en año 2.016 / 1 Obras Planificadas en el año 2.016	3	30	3	520	3.328.859.571	0	0	Construcción de Obras de Infraestructura (Canal de desagüe, caminos, rampas, obras exteriores en general)	1	Obra	1	0	0	Proyecto en estudio, sujeto a modificación	
	Pytos. De Infraestructura a ser Adjudicadas	0 Aulas a ser construidas en el año / 2 aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	186.000.000	0	0	Construcción de 2 aulas en 2 locales escolares	2	Aulas	2	0	0	
0 Aulas a ser reparadas en el año / 25 aulas planificadas para el año 2.016		3	30	3	520	325.000.000	0	0	Reparación de 25 aulas en 2 locales escolares	25	Aulas	25	0	0	Total aulas a ser atendidas: 27	
0 Sanitarios a ser construidos en el año / 11 sanitarios planificados para el año 2.016		3	30	3	520	154.000.000	0	0	Construcción de 11 sanitarios en 2 locales escolares	11	Sanitarios	11	0	0	Total sanitarios a ser atendidas: 27	

Lic. Mariela Vallejos
JEFA
Departamento de PresupuestoLic. Oscar A. Ordoñez
Director
Dirección de HaciendaLIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y FinanzasMario Ferreira
Intendente Municipal